

ГРАФИК ПОЛУЧЕНИЯ ЗОС и РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД
на Объектах в п. Марьино (г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, М-3-4-5)

23.01.2020 г.

Срок получения ЗОС / Разрешения на ввод

Объект введен в эксплуатацию

М3 - Спортивный Квартал			2019 г.						2020 г.							
№	Очередь	Корпус	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19	янв.20	фев.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20
1	1	7, 8, 9														
2	1	3, 10														
3	1	1, 2														
4	2	4, 5, 6							РнВ							
5	3-1	11, 12									РнВ					
6	3-2	13, 14, 15										РнВ				

М5 - Марьино Град			2019 г.						2020 г.							
№	Очередь	Корпус	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19	янв.20	фев.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20
1	-	Котельная									РнВ					
2	1	17, 18, 19, 20, 21, 22										* ЗОС - 20.04.20 г.				
3	2	11, 12, 13, 14, 15, 16												* ЗОС - 25.06.20 г.		
4	3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10														* ЗОС - 20.08.20 г.

М4 - Спорт Таун			2019 г.						2020 г.							
№	Очередь	Корпуса	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19	янв.20	фев.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20
1	1	1, 2, 3, 4, 12, 13, 22													РнВ	
2	2	15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28														РнВ
3	3	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14														РнВ
4	4	17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32														РнВ

Руководитель проекта:

А.А. Карпенков