

СПРАВКА
по выполненным строительно-монтажным работам
на объекте в п. Марьино ЖК "МарьиноГрад" с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

от 02.07.2020 г.

№ Очереди	Наименование	Корпус	Виды работ	Ед. изм	Объем
2-3	Внутренние инженерные системы	16	Сантехнические работы (в т.ч. система отопления)	%	65
			Электромонтажные работы	%	60
		15	Сантехнические работы (в т.ч. система отопления)	%	60
			Электромонтажные работы	%	65
		13	Сантехнические работы (в т.ч. система отопления)	%	75
			Монтаж бытовой канализации (лежаки) 1-4 сек.	%	75
		12	Монтаж бытовой канализации (лежаки) 1-3 сек.	%	30
		10	Сантехнические работы (в т.ч. система отопления)	%	85
			Электромонтажные работы	%	30
		9	Сантехнические работы (в т.ч. система отопления)	%	50
			Электромонтажные работы	%	50
		8	Сантехнические работы (в т.ч. система отопления)	%	90
			Электромонтажные работы	%	15
		7	Сантехнические работы (в т.ч. система отопления)	%	90
			Электромонтажные работы	%	25
		6	Сантехнические работы (в т.ч. система отопления)	%	40
	Электромонтажные работы		%	40	
	5	Сантехнические работы (в т.ч. система отопления)	%	15	
		Сантехнические работы	%	15	
	4	Сантехнические работы	%	15	
		Электромонтажные работы	%	45	
	3	Сантехнические работы (в т.ч. система отопления)	%	70	
		Электромонтажные работы	%	15	
	2	Сантехнические работы (в т.ч. система отопления)	%	20	
		Электромонтажные работы	%	20	
	Общестроительные и отделочные работы	1-16	Отделочные работы стен в МОП (кроме покраски)	м2	8 235
			Зашивка сан. тех. шкафов и эл. шкафов в МОП	м2	557
			Монтаж армстронга в МОП	м2	1 395
			Зашивка потолка фаербордом на мансарде	м2	583
			Монтаж козырьков входных групп	шт	16
			Окраска фасада	м2	506
			Монтаж квартирных дверей	шт	215
Утепление скатов мансардного этажа			м2	7 530	
Устройство стяжки в МОП			м2	325	
Монтаж перегородок из блока на мансардах			м3	136	
Замена металлочерепицы			м2	115	
Зашивка скатов кровли 2-мя слоями ГВЛ			м2	2 301	
Усиление мауэрлата			м/п	1 679	
Установка металлических дверей тамбура			шт	28	
Замена стеклопакетов на оконных блоках и витражах + установка новых окон			м2	4 520	
Кладка перегородок ППП			м2	2 018	
Бетонирование фундаментных плит (подвал)	м3	96			
Благоустройство	Благоустройство в границах домов (2 и 3 очереди)	Вывоз мусора и грунта	м3	39 820	
		Установка МАФ	%	15	
		Установка опор наружного освещения	шт	27	
		Прокладка кабеля наружного освещения корп.1,2	м	608	
		Укладка асфальта на территории котельной 3 слоя	м2	812	
		Укладка асфальта 1 слой	м2	4 569	
Укладка бордюрного камня	м/п	2 676			
Наружные сети	Котельная	Проведение ПНР по котельной, проведение Итоговой проверки от МГСН (срок до 10.07.2020 г.)	%	70	
		Газопровод	-	Выполнено	
		ВЗУ	%	10	
		ЛОС/КОС	%	15	